



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

PROGRAMA DE OBRA ANUAL

RAMO XXXIII-FISMDF 2015

MODIFICACION A LA PROPUESTA INICIAL 2015 (CIERRE DE ADMINISTRACION)

MODIFICACION EN BASE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA EL GASTO DEL FAIS, PUBLICADOS EN EL DOF EL 12 DE MARZO DEL 2015



UBICACIÓN			OBRA O ACCION A REALIZAR	Monto propuesto para ejecutar en el 4to trimestre	Monto ejercido al 30 de Septiembre	METAS		BENEFICIARIOS	FECHAS DE LAS FASES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA	
ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD				CANTIDAD	UNIDAD		VIVIENDAS	INICIO
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL										
VIVIENDA										
1	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	VARIAS LOCALIDADES	TECHO FIRME		902,550.43	250.00	TECHOS	250	JUNIO SEPTIEMBRE
2	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	OTATES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION		72,478.86	1.00	OBRA	159	MARZO JUNIO
3	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LA TINAJA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	65,000.00		1.00	OBRA	2	OCTUBRE DICIEMBRE
4	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LA VUELTA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION		17,435.98				SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
5	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN RODEO		354,054.49	1.00	OBRA	194	JUNIO SEPTIEMBRE
6	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UNIDAD DEPORTIVA		545,025.79				JUNIO SEPTIEMBRE
7	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	PALO VERDE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	450,000.00		1.00	OBRA	3	OCTUBRE DICIEMBRE
8	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	212,608.05	212,608.05	1.00	OBRA	183	JUNIO DICIEMBRE
9	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	VARIAS LOCALIDADES	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		7,699,668.79	1.00	ACCION	5,010	FEBRERO SEPTIEMBRE
					\$ 727,608.05	\$ 9,803,822.39				
SALUD										
10	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS (AGEB 0130)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 6TA ETAPA		816,122.29	1.00	OBRA	5,010	JULIO SEPTIEMBRE
11	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS (AGEB 0130)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 7TA ETAPA		2,236,334.93				
12	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL ALAMBRE	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO		494,539.77	1.00	OBRA	11	ABRIL JULIO
13	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LA SIERRITA	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO		246,400.26	1.00	OBRA	9	ABRIL JULIO
14	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	OTATES	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	122,348.32	227,651.68	1.00	OBRA	159	JUNIO NOVIEMBRE
					\$ 122,348.32	\$ 4,021,048.93				
EDUCACION										
15	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	PUERTO DE SAN AGUSTIN	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA		690,000.00	1.00	OBRA	61	JULIO SEPTIEMBRE
16	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LA LAGUNITA	CIRCULADO PERIMETRAL EN PRIMARIA	400,000.00		1.00	OBRA	194	OCTUBRE DICIEMBRE
17	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	PUERTO DE GUADALUPE	CIRCULADO PERIMETRAL EN PRIMARIA	400,000.00		1.00	OBRA	24	OCTUBRE DICIEMBRE
18	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	TILACO	CAMBIO DE TECHUMBRE EN ALBERGUE	400,000.00		1.00	AULA	168	OCTUBRE DICIEMBRE
19	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	POTRERO DEL LLANO	MEJORAMIENTO DE AULA EN PRIMARIA	85,000.00		1.00	OBRA	35	OCTUBRE DICIEMBRE
20	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	PUERTO DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO PARA COMEDORES EN PRIMARIA		699,980.45	1.00	OBRA	24	MARZO SEPTIEMBRE
21	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	ARBOLEDAS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO PARA COMEDORES EN PRIMARIA		784,377.28	1.00	OBRA	34	MARZO SEPTIEMBRE
22	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	PUERTO DE GUADALUPE	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR		35,000.00	1.00	OBRA	24	FEBRERO SEPTIEMBRE
23	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	SAN JOSE ACATITLAN	CIRCULADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR		40,000.00	1.00	OBRA	16	MARZO SEPTIEMBRE
24	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	MESA DE LA CRUZ	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR		47,732.20	1.00	AULA	13	FEBRERO SEPTIEMBRE
25	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	PALO VERDE	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR		187,720.64	1.00	OBRA	26	JULIO SEPTIEMBRE



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

PROGRAMA DE OBRA ANUAL

RAMO XXXIII-FISMDF 2015

MODIFICACION A LA PROPUESTA INICIAL 2015 (CIERRE DE ADMINISTRACION)

MODIFICACION EN BASE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA EL GASTO DEL FAIS, PUBLICADOS EN EL DOF EL 12 DE MARZO DEL 2015



UBICACIÓN			OBRA O ACCION A REALIZAR	Monto propuesto para ejecutar en el 4to trimestre	Monto ejercido al 30 de Septiembre	METAS		BENEFICIARIOS	FECHAS DE LAS FASES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA		
ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD				CANTIDAD	UNIDAD		VIVIENDAS	INICIO	TERMINO
26	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN PREPARATORIA		225,000.00	1.00	AULA	183	ABRIL	SEPTIEMBRE
27	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL LOBO	CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA	224,436.88	275,563.12	1.00	AULA	183	ABRIL	NOVIEMBRE
				\$ 1,509,436.88	\$ 2,985,373.69						
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA											
AGUA Y SANEAMIENTO											
28	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL AGUACATE DE NEBLINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA		2,120,016.74	1,800.00	ML	41	ABRIL	AGOSTO
29	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL NARANJO	AMPLIACION DE BIODIGESTORES COMUNITARIOS		74,470.80				JULIO	SEPTIEMBRE
30	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS FASE 1		1,584,000.00	1.00	SISTEMA	601	ABRIL	OCTUBRE
31	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	TRES LAGUNAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS FASE 2		1,596,057.39	1.00	SISTEMA	601	ABRIL	OCTUBRE
				\$ -	\$ 5,374,544.93						
URBANIZACION											
32	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	NEBLINAS	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. (CARRETERA ESTATAL 191 LOBO-AGUA ZARCA)-PUERTO DEL SABINO-NEBLINAS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 3+000		2,022,599.99	3.00	KM	274	ABRIL	AGOSTO
33	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	RINCON DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TILACO-RINCON DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 15+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 3+070		1,619,641.31	3.07	KM	311	ABRIL	AGOSTO
34	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	RIOVERDITO	PAVIMENTACION DE CALLE		70,394.12	200.00	M2	62	ABRIL	MAYO
35	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	ACATITLAN DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE		183,504.00	1.00	OBRA	138	ABRIL	MAYO
36	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LA YERBABUENA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE		45,386.40	1.00	OBRA	70	ABRIL	MAYO
37	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	NEBLINAS	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS		172,236.17				MAYO	JULIO
38	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	PAVIMENTACION DE CALLE 2da ETAPA		150,000.00	1,330.00	M2	338	ABRIL	MAYO
39	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	PAVIMENTACION DE CALLE 3ra ETAPA		150,000.00	1,330.00	M2	338	ABRIL	MAYO
40	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	AGUA ZARCA	PAVIMENTACION DE CALLE		37,500.00	335.00	M2	338	ABRIL	MAYO
41	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	MESA DEL FORTIN	PAVIMENTACION DE CALLE A MESA DEL FORTIN		37,500.00	335.00	M2	13	MAYO	AGOSTO
42	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL SABINITO	PAVIMENTACION DE CALLE		75,000.00	667.00	M2	158	MAYO	AGOSTO
43	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL SABINITO	PAVIMENTACION DE CALLE 2da ETAPA		75,000.00	667.00	M2	158	MAYO	AGOSTO
44	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	EL BANCO	PAVIMENTACION DE CALLE		62,500.00	556.00	M2	36	MAYO	AGOSTO
				\$ -	\$ 4,701,261.99						
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL											
45	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y ADQUISICION DE HARDWARE	555,000.00		1.00	OBRA	5,010	MARZO	MAYO



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

PROGRAMA DE OBRA ANUAL

RAMO XXXIII-FISMDF 2015

MODIFICACION A LA PROPUESTA INICIAL 2015 (CIERRE DE ADMINISTRACION)

MODIFICACION EN BASE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA EL GASTO DEL FAIS, PUBLICADOS EN EL DOF EL 12 DE MARZO DEL 2015



UBICACIÓN			OBRA O ACCION A REALIZAR	Monto propuesto para ejecutar en el 4to trimestre	Monto ejercido al 30 de Septiembre	METAS		BENEFICIARIOS	FECHAS DE LAS FASES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA		
ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD				CANTIDAD	UNIDAD		VIVIENDAS	INICIO	TERMINO
				\$ 555,000.00	\$ -						
GASTOS INDIRECTOS											
46	QUERETARO	LANDA DE MATAMOROS	LANDA DE MATAMOROS	GASTOS INDIRECTOS	99,238.85	236,636.97	1.00	OBRA	5,010	FEBRERO	DICIEMBRE
					\$ 99,238.85	\$ 236,636.97					
				T O T A L	\$ 3,013,632.10	\$ 27,122,688.90					

30,136,321.00

0.00

30,136,321.00

3,013,632.10

DIFERENCIA

3,013,632.10

904,089.63

INDIRECTOS

602,726.42

PRODIM

1,235,589.16

ZAP URBANA